

Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś za I półrocze 2019 rok

I. Przebudowa przyłącza wodociągowego w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – *Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania – *Przyłącze wody z rur PE Ø90 – 1 kpl.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *30.01.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *12.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – *12.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 12.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – *0,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *12.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *0,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *0,00%*

II. Zakup zbiorników retencyjnych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania – *zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej z PEHD o poj. 50m³ – 2 szt.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *04.06.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *20.08.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *123.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *123.000,00 zł (zapytanie cenowe)*
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – *123.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 123.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – *0,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *123.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *0,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *0,00%*

III. Budowa ul. Pogodnej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 - *Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – *Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *dlugość drogi – 88,00 mb,*
 - *obrzeżenie jezdni z kostki kamiennej 19/21cm – 37,00 m²,*
 - *powierzchnia jezdni z kruszywa kamiennego – 511,52 m²,*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *11.01.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *08.05.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *25.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *19.535,80 zł (zapytanie cenowe)*
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – *25.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 25.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – *20.273,80 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *25.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *20.273,80 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *81,10%*.

IV. Przebudowa drogi gminnej nr 107690O - tereny inwestycyjne w Pociękarbiu - Bytków

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – *Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – *Pociękarb*
3. Zakres rzeczowy zadania –

Przedmiotem jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych, usług i dostaw w celu przebudowy drogi gminnej nr 107690O w Pociękarbiu – Bytków: wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepust rurowy Ø600 o dl. 22mb, przepust rurowy Ø1000 - dl. 14,5mb, podbudowa z kruszywa łamanego – 15034,70 m², jezdnia z masy asfaltobetonowej – 13689,98 m², pobocza utwardzone kruszywem kamiennym – 3842,00 m², oznakowanie pionowe i poręcze energochłonne.
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.04.2018*

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 3.251.456,49 zł
7. Wartość przetargu – 75.030,00 zł (dokumentacja); 2.880.990,60 zł (roboty budowlane)
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 3.105.960,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 575.710,77 zł
 - inne źródła – 2.530.249,23 zł – RPO WO
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 75.040,95 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 3.105.960,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 75.040,95 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 2,42%

V. Budowa ul. Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 - Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – budowa drogi na działce nr 943 i 946/19:
 - kanalizacja deszczowa (odcinek od SD4 do KDWi1) – 75,5 m,
 - długość ulicy – 142,41,00 m,
 - powierzchnia podbudowy z kruszywa – 775,80 m²,
 - powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem – 341,20 m²,
 - ściek z kostki kamiennej 10/11 – 44,20 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 11.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 28.06.2019
6. Wartość kosztorysowa – 162.958,00 zł
7. Wartość przetargu – 159 759,44 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 162.958,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 162.958,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 615,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 162.958,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 615,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,38%.

VI. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Sportowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 10.014,04 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 10.014,04 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 0,00 zł
 - inne źródła – 10.014,04 zł (fundusz sołecki Radziejów)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 10.014,04 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

VII. Przebudowa ul. Lipowej w Naczysławkach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Naczysławki**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość ulicy - 338,00 m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej - 1245,45 m²,
 - powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym - 323,00 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 12.04.2019
5. Termin zakończenia zadania – 30.08.2019
6. Wartość kosztorysowa – 111.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 108.508,85 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 111.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 111.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 492,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 111.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 492,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – **0,44%**

VIII. Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Raciborskiej w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60016- Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *27.03.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *12.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – *12.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 12.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – **0,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00%**

IX. Przebudowa ul. Nowy Dwór w Radziejowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60016- Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *długość ulicy - 519,00 m,*
 - *powierzchnia jezdni bitumicznej - 1871,40 m²,*
 - *powierzchnia chodnika z kostki betonowej 20x10x6cm - 218,75 m²,*
 - *powierzchnia wjazdów z kostki betonowej 20x10x8cm - 120,50 m²,*
 - *powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym - 406,75 m².*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *04.06.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *30.08.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *202.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *198.273,56 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – *202.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 202.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – **492,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **202.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **492,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,24%**

X. Budowa odcinka ul. Wrzosowej w Większych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60016- Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *ściek uliczny z kostki kamiennej – 69,1 m,*
 - *powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa dolna) – 241,563 m²,*
 - *powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa górna) – 241,563 m²,*
 - *powierzchnia poboczy 69,1 m²,*
 - *regulacja pionowa studzienek.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *12.04.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *31.07.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *50.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *41.643,90 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – *50.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 50.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – **502,95 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **50.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **502,95 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **1,01%**

XI. Budowa drogi dojazdowej do działki nr 1151/4 w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60017 – Drogi wewnętrzne*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *długość drogi - 80,00 m,*

- powierzchnia jezdni z kostki betonowej - 263,20 m²,
- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym - 67,30 m²,
- powierzchnia płyt ażurowych - 21,20 m².

4. Termin rozpoczęcia zadania – 15.02.2019
5. Termin zakończenia zadania – 30.08.2019
6. Wartość kosztorysowa – 60.910,00 zł
7. Wartość przetargu – 59.556,59 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 60.910,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 60.910,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 60.910,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XII. Budowa ul. Tęczowej w Większycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi – 300,00 mb,
 - powierzchnia jezdni z kruszywa kamiennego – 1380,00 m²,
4. Termin rozpoczęcia zadania – 11.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 08.05.2019
6. Wartość kosztorysowa – 76.132,00 zł
7. Wartość przetargu – 72.330,43 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 76.132,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 76.132,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 74.052,43 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 76.132,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 74.052,43 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 97,27%.

XIII. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łęczach – od drogi krajowej nr 38 do ul. Kozielskiej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Łęczce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łęczach tj.:
 - długość drogi – 968,50 m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 3520,62 m²,
 - powierzchnia poboczy ziemnych – 968,50 m².
 - Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 38 na drogę dojazdową do gruntów rolnych:
 - długość zjazdu 9 m,
 - powierzchnia z kostki kamiennej 19/21 – 42,25 m²,
 - powierzchnia poboczy 11,5 m²,
 - przepust rurowy Ø600 – 11mb.
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kozielskiej położonej na dz. nr 578 w Łęczach:
 - długość drogi – 60m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 229,75 m²,
 - powierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego – 24,0 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 14.05.2019
5. Termin zakończenia zadania – 16.09.2019
6. Wartość kosztorysowa – 664.979,00 zł
7. Wartość przetargu – 494.827,52 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 664.979,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 422.729,00 zł
 - inne źródła – 242.250,00 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 12,88 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 664.979,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 12,88 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%.

XIV. Drogi wewnętrzne osiedlowe – ul. Przyjaciół w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne

2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi – 85 m,
 - powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa dolna) – 338 m²,
 - powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa górna) – 321,1 m²,
 - humusowanie skarp z obsianiem – 134,58 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 12.04.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.07.2019
6. Wartość kosztorysowa – 28.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 24.178,07 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 28.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 28.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 495,94 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 28.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 495,94 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 1,77%.

XV. Budowa drogi wewnętrznej w Więszycach, ul. Pawłowska - opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 10.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XVI. Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Więszyce, Reńska Wieś, Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz realizacja robót budowlanych, usług i dostaw w celu budowy ścieżek pieszo-rowerowych na zamkniętej linii kolejowej.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.08.2016
5. Termin zakończenia zadania – 01.09.2020
6. Wartość kosztorysowa – 2.818.544,27 zł
7. Wartość przetargu – 214.389,00 zł (dokumentacja)
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 500.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 121.500,00 zł
 - inne źródła – 378.500,00 zł – RPO WO
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 91.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 500.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 91.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 18,20%

XVII. Termoizolacja budynku - Łężce

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Łężce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *termoizolacja budynku OSP*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 12.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 0,00 zł
 - inne źródła – 12.000,00 zł (fundusz sołecki Łężce)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 6.600,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 12.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 6.600,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – **55,00%**

XVIII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75023 – *Urzędy gminy*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *15.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – *15.000,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *15.000,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – *0,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *15.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *0,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00%**

XIX. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - docieplenie styropianem elewacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej,
 - docieplenie dachu zaplecza sali gimnastycznej styropapą,
 - wymiana części konstrukcji drewnianej dachu budynku szkolnego wraz z pokryciem,
 - docieplenie wełną mineralną stropu poddasza w budynku szkolnym,
 - wymiana obróbek blacharskich dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji C.O.
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.08.2016*
5. Termin zakończenia zadania – *31.08.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *922.923,19 zł*
7. Wartość przetargu – *888.997,19 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – *922.923,19 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *580.552,73 zł*
 - inne źródła – *342.370,46 zł – RPO WO*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – *707.356,34 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *922.923,19 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *707.356,34 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – **76,64%**

XX. Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *przebudowa budynku szkolnego nr 2 (bez sali gimnastycznej i zaplecza):*
 - roboty remontowo-budowlane i wykończeniowe,
 - wymiana stolarki drzwiowej,
 - roboty na poddaszu,
 - schody zewnętrzne,
 - wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej.
4. Termin rozpoczęcia zadania – *31.01.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *30.08.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *920.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *782.953,14 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – *920.000,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *920.000,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – *29.776,95 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *920.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *29.776,95 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – **3,24%**

XXI. Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – *wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.07.2019
6. Wartość kosztorysowa – 166.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 166.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 166.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 25.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 166.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 25.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 15,06%

XXII. Opracowanie projektu budowy przedszkola w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 – Przedszkola
2. Lokalizacja – *Mechnica*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 50.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 50.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 50.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 50.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XXIII. Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Większycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 – Przedszkola
2. Lokalizacja – *Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty adaptacyjne*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.02.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 300.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 300.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 300.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 1.353,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 300.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 1.353,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,45%

XXIV. Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka – projekt

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – *Poborszów, Mechnica i Kamionka*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie koncepcji, map do celów projektowych, dokumentacji technicznej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.09.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.07.2019
6. Wartość kosztorysowa – 205.710,00 zł
7. Wartość przetargu – 234.000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 174.960,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 174.960,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 174.960,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XXV. Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Radziejowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – *Radziejów*
3. Zakres rzeczowy zadania: - *opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych,*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.10.2018
5. Termin zakończenia zadania – 31.03.2019
6. Wartość kosztorysowa – 23.370,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 50.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 50.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 23.370,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 50.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 23.370,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 46,74%

XXVI. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Więszycach ul. Pawłowska – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych*,
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 15.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XXVII. Projekt przejścia i oświetlenia ul. Głogowska 46

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 13.05.2019
5. Termin zakończenia zadania – 20.09.2019
6. Wartość kosztorysowa – 5.535,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 5.535,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 0,00 zł
 - inne źródła – 5.535,00 zł – f. sołecki Więszyce
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 5.535,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XXVIII. Projekt i wykonanie oświetlenia chodnika obok kościoła - Gieraltowice

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Gieraltowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 13.05.2019
5. Termin zakończenia zadania – 30.09.2019
6. Wartość kosztorysowa – 16.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 16.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.500,00 zł
 - inne źródła – 5.500,00 zł – f. sołecki Gieraltowice
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 16.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XXIX. Projekt i wykonanie przejścia i oświetlenia ul. Kozielska w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji i roboty budowlane*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 13.05.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 30.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XXX. Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 13.05.2019
5. Termin zakończenia zadania – 20.09.2019
6. Wartość kosztorysowa – 14.400,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 14.400,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 14.400,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 14.400,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XXXI. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Kasztanowej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 13.05.2019
5. Termin zakończenia zadania – 20.09.2019
6. Wartość kosztorysowa – 8.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 8.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 8.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XXXII. Dobudowa oświetlenia ul. Stroma - Kolejowa w Reńskiej Wsi – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 13.05.2019
5. Termin zakończenia zadania – 20.09.2019
6. Wartość kosztorysowa – 4.500,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 4.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 4.500,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 4.500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XXXIII. Remont Gminnego Ośrodka Kultury

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania:

- wymiana dachu nad salą widowiskową,
 - remont parteru, sanitariatów parteru, sali na I piętrze, pomieszczeń kuchennych na I piętrze,
 - zaprojektowanie i budowa windy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 04.03.2019
 5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
 6. Wartość kosztorysowa – 300.000,00 zł
 7. Wartość przetargu – ----- zł
 8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 300.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 300.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 12.300,00 zł
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 300.000,00 zł
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 12.300,00 zł
 12. Procent wykonania (11:10) – 4,10%

XXXIV. Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej - Poborszów

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2. Lokalizacja – **Poborszów**
3. Zakres rzeczowy zadania – wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 22.179,77 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 22.179,77 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 4.000,00 zł
 - inne źródła – 18.179,77 zł – f. sołecki Poborszów
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 22.179,77 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

XXXV. Wykonanie 3 otwartych stref aktywności – Reńska Wieś, Długomilowice, Pokrzywnica

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś, Długomilowice, Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – urządzenia placu zabaw, urządzenia fitness, nawierzchnie, ogrodzenie
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 300.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2019 r. – 300.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 150.000,00 zł
 - inne źródła – 150.000,00 zł – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 635,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 300.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 635,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,21%

Ogółem środki na wydatki majątkowe wynoszą 8.480.451,00 zł, z tego do 30.06.2019r. wykonano 12,61% planu tj. 1.069.369,24 zł.


WÓJT GMINY
 Reńska Wieś
 mgr Tomasz Hubert Kandziora