

# Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś *2020r. w/l* za 2021 rok (cały rok)

## **I. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna – ul. Gościęcińska w Pokrzywnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - Sieć wodociągowa
    - wodociąg z rur  $\phi$  110 mm PEHD klasy PE100 - RC (SDR17) PN10 - L=267,0m.
    - zasuwa kołnierzowa DN100 typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 2 sztuki
    - hydrant nadziemny DN80 z zasuwą typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 2 komplet
  - Sieć kanalizacji sanitarnej
    - kanalizacja z rur 200mm PVC klasy SN12 - L=155,5m.
    - kanalizacja z rur 160mm PVC klasy SN12 - L=23,5m.
    - studzienka rewizyjna z kręgów betonowych DN1000mm. - 4 sztuki
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 06.08.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 173.500,00 zł
7. Wartość przetargu – 169.900,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 173.500,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 173.500,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 173.347,94 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 173.500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 173.347,94 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,91 %

## **II. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polna w Mechnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - Sieć wod.  $\phi$ 110mm PEHD klasy PE100 - RC (SDR17) PN10 - L=279,0m.
  - Opaski  $\phi$  110 mm. + zasuwa do nawiercania – 1 sztuk
  - Zasuwa kołnierzowa DN100 typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 2 sztuki
  - Hydrant nadziemny DN80 z zasuwą typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 1 komplet
  - Rura ochronna na sieć  $\phi$ 110mm PEHD klasy PE100-RC (SDR17) PN10 - L=5,0m.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 28.06.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 52.497,15 zł
7. Wartość przetargu – 52.000,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 52.497,15 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 52.497,15 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 52.003,94 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 52.497,15 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 52.003,94 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,06 %

## **III. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sukowska w Długomilowicach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - Sieć wodociągowa z rur  $\phi$ 110 PEHD o długości: L = 2922,5 m
  - Sieć wodociągowa z rur  $\phi$ 90 PEHD o długości: L = 129,0 m
  - Wymiana istniejących przyłączy wodociągowych na przewody z rur  $\phi$ 32 –  $\phi$ 90 PEHD oraz przepięcie

części istniejących przyłączy - 118 szt.;  $L_{catk.} \approx 2133,0$  m.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 21.12.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 10.09.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 85.502,85 zł
7. Wartość przetargu – 84.002,85 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 85.502,85 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 85.502,85 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 85.478,85 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 85.502,85 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 85.478,85 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,97 %.

#### **IV. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sukowska w Długomilowicach (II etap)**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - sieć wodociągowa  $\varnothing$  90 PE – długości 6,00 m
  - sieć wodociągowa  $\varnothing$  110 PEHD – długości 12,00 m
  - sieć wodociągowa  $\varnothing$  110 PE – długości 70,50 m
  - sieć wodociągowa  $\varnothing$  110 PEHD RC – długości 156,00 m
  - przyłącza wodociągowe  $\varnothing$  32 PE – długości 33,50 m/ 5 szt.
  - przyłącza wodociągowe  $\varnothing$  40 PE – długości 20,50 m/1 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 03.08.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 06.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 160.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 158.900,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 160.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 160.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 158.900,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 160.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 158.900,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,31 %.

#### **V. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Łakowa w Więszycach – opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.06.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 15.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 10.863,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 15.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 10.863,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 72,42 %

## **VI. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Naczysławskiej w Długomiłowicach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.06.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 15.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **14.922,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.922,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,48 %**

## **VII. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Miodowa w Większych**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.06.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 15.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **14.700,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.700,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,00 %**

## **VIII. Budowa drogi Poborszów-Kamionka opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – *Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – **Poborszów, Kamionka**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 60.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 60.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 60.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **59.901,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **60.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **59.901,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,84 %**

## **IX. Przebudowa drogi gminnej – ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi - dokumentacja**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – *Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 07.10.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 146.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 146.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 46.000,00 zł
  - inne źródła – 100.000,00 zł (samorząd województwa)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 146.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 146.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 146.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %.

#### **X. Przebudowa drogi gminnej – ul. Sportowej w Radziejowie**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - Przebudowa drogi gminnej nr 107684 O - ul. Sportowej w Radziejowie:
    - długość drogi - 327,00 m;
    - powierzchnia jezdni bitumicznej - 1778,42 m<sup>2</sup>;
    - powierzchnia wjazdów z kostki betonowej 8x10x20cm - 119,52 m<sup>2</sup>;
    - powierzchnia obramowania z kostki kamiennej 19/21cm - 97,60 m<sup>2</sup>;
    - długość ścieku z prefabrykatów betonowych 15x50x60cm - 312,00 m;
    - powierzchnia poboczy ziemnych - 833,90 m<sup>2</sup>.
  - Remont dwóch odcinków drogi gminnej - ul. Pawłowskiej w Radziejowie:
    - długość dróg - 267,50m;
    - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej AC 11S - 913,52m<sup>2</sup>;
    - pobocza i wjazdy z kostki kamiennej - 185,99m<sup>2</sup>;
    - pobocza utwardzone kruszywem kamiennym - 78,30m<sup>2</sup>;
    - pobocza ziemne - 44,25m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.10.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 484.732,20 zł
7. Wartość przetargu – 445.409,17 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 484.732,20 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 269.407,90 zł
  - inne źródła – 215.324,30 zł (fundusz dróg samorządowych)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 484.712,53 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 484.732,20 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 484.712,53 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

#### **XI. Projekt remontu ul. Kolejowej w Komornie – opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Komorno**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.07.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 15.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 0,00 zł
  - inne źródła – 15.000,00 zł (fundusz sołecki Komorno)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 14.883,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 15.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 14.883,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,22 %

#### **XII. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Łęczach – opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Łęczce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.07.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 2.460,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 2.460,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 0,00 zł
  - inne źródła – 2.460,00 zł (fundusz sołecki Łężce)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 2.460,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 2.460,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 2.460,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

### **XIII. Budowa drogi gminnej w Więszycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja, oświetlenie uliczne) opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.03.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 29.10.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 37.755,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 37.755,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 37.755,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 37.755,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 37.755,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 37.755,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

### **XIV. Budowa drogi gminnej – ul. Zielona w Radziejowie**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - 1) Budowa drogi gminnej - ul. Zielonej w Radziejowie (odcinek A-B-C-E):
    - długość drogi - 401,00 m;
    - roboty rozbiórkowe i ziemne;
    - podbudowa z kruszywa łamanego – 1641,175 m<sup>2</sup>;
    - nawierzchnia z masy bitumicznej – 2133,81 m<sup>2</sup>;
    - roboty wykończeniowe – 521,62 m<sup>2</sup>;
    - oznakowanie pionowe – 6 szt.
  - 2) Budowa drogi gminnej - ul. Zielonej w Radziejowie (odcinek C-D):
    - długość dróg - 39,00 m;
    - roboty rozbiórkowe i ziemne;
    - podbudowa z kruszywa łamanego – 210,6 m<sup>2</sup>;
    - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 198,9m<sup>2</sup>;
    - roboty wykończeniowe – 50,65m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.04.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 13.08.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 276.200,00 zł
7. Wartość przetargu – 241.941,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 276.200,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 122.769,80 zł
  - inne źródła – 153.430,20 zł (fundusz dróg samorządowych)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 275.314,88 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 276.200,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 275.314,88 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,68 %

### **XV. Przebudowa drogi gminnej ul. Majątkowa w Łęczach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Łęczce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - długość drogi - 104,0m
  - powierzchnia jezdni bitumicznej - 317,51m<sup>2</sup>
  - pobocza utwardzone kruszywem frakcji 0-31,50mm - 62,40m.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.06.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.10.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 85.694,05 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 85.694,05 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 22.694,05 zł
  - inne źródła – 63.000,00 zł (RFIL)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 85.694,05 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 85.694,05 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 85.694,05 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

### **XVI. Opracowanie dokumentacji drogi ul. Słoneczna w Długomilowicach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania: - *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.06.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.08.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 2.500,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 2.500,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 500,00 zł
  - inne źródła – 2.000,00 zł (fundusz sołecki Długomilowice)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 2.460,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 2.500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 2.460,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 98,40 zł

### **XVII. Budowa odcinka drogi ul. Przyjaciół w Mechnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - odcinek E-F o długość jezdni asfaltowej 84,5 m:
    - pow. nawierzchni z masy asfaltowej (warstwa ścieralna) – 295,75 m<sup>2</sup>,
    - humusowanie skarp z obsianiem – 84,5 m<sup>2</sup>.
  - odcinek C-D od km 0+123 do km 0+299,5 o długości jezdni w podbudowie 176,5 m:
    - pow. podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa górna) – 965,2 m<sup>2</sup>,
    - humusowanie skarp z obsianiem – 278,58 m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 18.05.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 82.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 78.884,87 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 82.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 82.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 81.959,87 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 82.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 81.959,87 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,95 %

**XVIII. Budowa drogi transportu rolnego – działki nr 756, 758, 780, 781 (od ul. Kamiennej do akwenu) - opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania: *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 30.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **24.108,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **24.108,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **80,36 %**

**XIX. Budowa ul. Sportowej w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - Budowa ul. Sportowej w Więszycach (dł. 417 mb):
    - Ułożenie krawężników na ławie betonowej – 25mb,
    - Rozebranie nawierzchni z tłucznia – warstwa 8cm – 1721,20 m2,
    - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) – 1721,20 m2,
  - Budowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej ul. Sportowej w Więszycach (dł. 2x 33,5 mb):
    - Rozebranie nawierzchni z tłucznia – warstwa 8cm – 350,50 m2,
    - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 2 szt.,
    - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) – 350,50 m2,
  - Budowa odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Więszycach (dł. 193,50 mb):
    - Roboty rozbiórkowe i ziemne na dł. 194mb;
    - Wykonanie przykanalików kan. deszczowej PVC fi 200 – 19,5mb,
    - Wykonanie studzienek ściekowych fi 500 – 7 szt.
    - Regulacja pionowa studzienek – 10 szt.,
    - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1078,25 m2,
    - Ułożenie krawężników na podsypce cem,-piaskowej – 408,50 mb,
    - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub.20cm – 976,125 m2,
    - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) – 976,125 m2,
    - Roboty wykończeniowe, humusowanie skarp – 389,30m2,
    - Roboty teletechniczne.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 14.10.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 358.343,88 zł
7. Wartość przetargu – 287.182,12 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 358.343,88 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 358.343,88 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **334.922,03 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **358.343,88 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **334.922,03 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **93,46 %**

**XX. Budowa drogi wewnętrznej – ul. Deszczowa w Więszycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie uliczne)**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –

- długość drogi - 109,50 m,
- powierzchnia jezdni bitumicznej - 574,77 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia obramowania z kostki kamiennej 19/21cm - 47,63 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem - 155,13 m<sup>2</sup>,

**Budowa kanalizacji sanitarnej:**

- grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o średnicy 200 x 5,9 mm i długości: 108,5 m
- studnie kanalizacyjne rewizyjne z Dn600 PP zabudowane na kanałach sanitarnych 4 szt.

**Budowa sieci wodociągowej:**

- sieć wodociągowa rozdzielcza z rur De110x6,6 PE100 SDR17 i łącznej długości: 104,0 m
- hydranty nadziemne Dn80 z dwoma przyłączami do węży - typ łamany wraz z zasuwami żeliwnymi Dn80 przed hydrantami 2 szt.

**Budowa oświetlenia drogowego:**

- budowa linii kablowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> o długości w trasie 123 mb,
- posadowienie słupa oświetleniowego wraz z fundamentem oraz oprawą oświetleniową - 4 szt.
- wykonanie przecisków w rurze SRS75 - 8mb.

4. Termin rozpoczęcia zadania - 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania - 10.05.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa - 200.852,17 zł
7. Wartość przetargu - 195 840,35 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. - 200.852,17 zł w tym:
  - z budżetu gminy - 200.852,17 zł
  - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - 200.852,17 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne - 200.852,17 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania - 200.852,17 zł
12. Procent wykonania (11:10) - 100,00 %

**XXI. Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 143/11 i ul. Jaśminowej w Długomilowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarne) - opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja - **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. Termin rozpoczęcia zadania - 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania - 08.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa - 23.500,00 zł
7. Wartość przetargu - ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. - 23.500,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy - 23.500,00 zł
  - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - 23.038,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne - 23.500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania - 23.038,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) - 98,03 %

**XXII. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tęczowa w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja - **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - Sieć kanalizacji deszczowej Ø315 mm z rur PP - 46,5 m
  - Studzienki rewizyjne betonowe Ø1000 mm - 2 szt.
  - Wpust ściekowy typu ulicznego Ø500 mm - 2 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania - 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania - 24.05.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa - 36.000,00 zł
7. Wartość przetargu - 35.670,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. - 36.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy - 36.000,00 zł



· inne źródła – 0.00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **35.673,94 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **36.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **35.673,94 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **99,09 %**

### **XXIII. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Radziejów i Reńska Wieś**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- *Drogi wewnętrzne*

2. Lokalizacja – **Radziejów, Reńska Wieś**

3. Zakres rzeczowy zadania –

- długość drogi - 1953,50 m,

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym – 494,142 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej (warstwa wiążąca) – 6176,78 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej (warstwa ścieralna) – 5978,93 m<sup>2</sup>,

- pobocza utwardzone kruszywem kamiennym – 1172,10 m<sup>2</sup>,

- pobocza ziemne - 781,40 m<sup>2</sup>.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.03.2021 r.

5. Termin zakończenia zadania – 22.07.2021 r.

6. Wartość kosztorysowa – 399.413,18 zł

7. Wartość przetargu – 381.300,25 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 399.413,18 zł w tym:

· z budżetu gminy – 166.913,18 zł

· inne źródła – 232.500.00 zł (samorząd województwa)

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **399.413,18 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **399.413,18 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **399.413,18 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

### **XXIV. Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**

3. Zakres rzeczowy zadania –

- wyburzenie parterowej przybudówki i wykonanie nowej ściany zgodnie z pierwotnym wyglądem,

- wyburzenie istniejącej rampy i obniżenie poziomu podłogi w jednokondygnacyjnej części budynku,

- wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego,

- remont elewacji,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- dobudowa komina wentylacyjnego do mieszkań,

- przebudowa lokalu na parterze na Klub Maluch+ oraz pomieszczenia dla obsługi ścieżki pieszo-rowerowej,

- remont stropu nad II piętrzem i wykonanie nowych warstw stropu zgodnie z rysunkiem przekroju,

- oddzielenie pożarowe stropów i zabezpieczenie drewnianych elementów środkami do uzyskania cech NRO,

- remont lokali mieszkalnych na I i II piętrze, remont klatki schodowej,

- roboty elektryczne oraz sanitarne,

- plac zabaw przy Klubie Malucha.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.

5. Termin zakończenia zadania – 30.04.2022 r.

6. Wartość kosztorysowa – 1.219.900,80 zł

7. Wartość przetargu – 1.164.755,30 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 336.660,80 zł w tym:

· z budżetu gminy – 336.660,80 zł

· inne źródła – 0.00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **336.660,80 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.219.900,80 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **336.660,80 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **27,59 %**

13. Procent wykonania (9:8) – **100,00 %**

**XXV. Zakup nieruchomości działka nr 468/1 w Długomilowicach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *zakup działki 468/1 w Długomilowicach*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *24.02.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2021 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *7.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – *7.000,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *7.000,00 zł*
  - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – *0,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *7.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *0,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *0,00 %*

**XXVI. Budowa wiaty rekreacyjnej w Gieraltowicach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Gieraltowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2021 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *13.314,92 zł*
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – *13.314,92 zł* w tym:
  - inne źródła – *8.314,92 zł (fundusz sołecki Gieraltowice)*
  - *5.000,00 zł (Marszałkowska inicjatywa sołecka)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – *13.314,79 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *13.314,92 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *13.314,79 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *100,00 %*

**XXVII. Zakup kosiarki spalinowej**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2021 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *13.500,00 zł*
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – *13.500,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *0,00 zł*
  - inne źródła – *13.500,00 zł (fundusz sołecki Większyce)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – *13.500,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *13.500,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *13.500,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *100,00 %*

**XXVIII. Dotacja celowa – Modernizacja budynku OSP w Długomilowicach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania:
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2021 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *74.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 74.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 74.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 74.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 74.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 74.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %.

#### **XXIX. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*
2. Lokalizacja –
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.03.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 15.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 15.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 15.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 15.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

#### **XXX. Modernizacja pomieszczeń OSP w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*
2. Lokalizacja – *OSP Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania –  
*remont sanitariatu, wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.05.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 08.07.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 26.624,73 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 26.624,73 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 26.624,73 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 26.624,73 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 26.624,73 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 26.624,73 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

#### **XXXI. Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - wykonanie instalacji zewnętrznej gazu,
  - wykonanie instalacji wewnętrznej gazu,
  - przebudowa instalacji C.O., wody zimnej i kanalizacji,
  - demontaż komina i rozbiórka fundamentu komina,
  - roboty ogólnobudowlane związane z pomieszczeniem dla nowej kotłowni gazowej.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.09.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 273.232,81 zł
7. Wartość przetargu – 251.224,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 273.232,81 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 183.132,81 zł

- inne źródła – 90.100,00 zł (WFOŚiGW)

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 260.751,88 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 273.232,81 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 260.751,88 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 95,43 %

### **XXXII. Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokrzywnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - nawierzchnia utwardzenia kostką betonową - 328,00 m<sup>2</sup>
  - humusowanie terenu ziemnego - 87,60 m<sup>2</sup>
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 10.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 70.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 62.148,42 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 70.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 70.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 69.897,42 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 70.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 69.897,42 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,85 %

### **XXXIII. Budowa placu zabaw przy szkole w Łęczach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – **Łęczce**
3. Zakres rzeczowy zadania
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 19.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 19.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 19.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 18.999,99 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 19.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 18.999,99 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

### **XXXIV. Aparat Canon PowerShot 65X Mark I**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja –
3. Zakres rzeczowy zadania
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 14.530,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 14.530,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 14.530,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 14.530,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 14.530,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 14.530,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

### **XXXV. Budowa przedszkola w Mechnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 – *Przedszkola*
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania
  - wykonanie zagospodarowania terenu:
    - drogi dojazdowe i ciągi piesze,
    - plac zabaw,
    - miejsca postojowe dla pracowników oraz rodziców.
  - wykonanie całej niezbędnej infrastruktury technicznej:
    - przyłącze wody,
    - przyłącze energii elektrycznej,
    - zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 2.903.154,07 zł
7. Wartość przetargu – 2.841.750,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 191.971,18 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 191.971,18 zł
  - inne źródła – 0.00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 191.971,18 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 2.903.154,07 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 191.971,18 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 6,61 %
13. Procent wykonania (9:8) – 100,00 %

### **XXXVI. Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 – *Przedszkola*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania
  - Przebudowa i remont budynku polegający na przebudowie poddasza i części parteru na przedszkole tj.:**
    - wymiana istniejących schodów stalowych na schody żelbetowe,
    - wydzielenie pożarowe stropów drewnianych, części użytkowej poddasza od konstrukcji,
    - wykonanie nowych schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów do piwnicy,
    - wykonanie nowych otworów okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
    - wykonanie podciągów stalowych, wykonanie płyt stropowych żelbetowych,
    - wykonanie konstrukcji drewnianej pod montaż sufitu podwieszanego,
    - wykonanie instalacji: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, C.O.,
    - wykonanie instalacji wewnętrznych i wykonanie ochrony zapewniającej bezpieczeństwo,
  - Budowa placu zabaw przy przedszkolu tj.:**
    - dostawa i montaż urządzeń,
    - wykonanie nawierzchni bezpiecznej – 290 m<sup>2</sup>,
    - wykonanie ogrodzenia panelowego oddzielającego plac zabaw od drogi o długości ok. 15 mb,
    - przesunięcie istniejącego ogrodzenia panelowego o długości ok. 20 mb,
    - wykonanie ogrodzenia betonowego prefabrykowanego jako przedłużenie już istniejącego ok. 14 mb.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 11.08.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 1.150.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 988 512,78 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 1.150.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 198.889,97 zł
  - inne źródła – 951.110,03 zł (RFIL)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 1.149.424,17 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 1.150.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 1.149.424,17 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,95 %

**XXXVII. Wykonanie dokumentacji adaptacji ośrodków zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85195 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś, Długomiłowice, Poborszów**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 10.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 30.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **24.907,50 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **24.907,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **83,03 %**

**XXXVIII. Klub Malucha w Mechnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  1. Budowa Klubu Malucha, w ramach kompleksu przedszkolno-opiekuńczego (1/3 to Klub dziecięcy):  
*roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, ściany konstrukcyjne, stropy, konstrukcja dachu z pokryciem, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe, tynki i okładziny, podłóża i posadzki, roboty malarskie, instalacje: elektryczna, C.O., wod-kan, wentylacja, oświetlenie, utwardzenie terenu, montaż wyposażenia sanitariatów,*
  2. Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem – 1/3 całego kosztu.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 954.250,00 zł
7. Wartość przetargu – 947.250,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 67.497,95 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 67.497,95 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **67.497,95 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **954.250,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **67.497,95 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **7,07 %**
13. Procent wykonania (9:8) – **100,00 %**

**XXXIX. Klub Malucha Stacyjkowo w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - roboty remontowe, stolarka
  - zagospodarowanie terenu z placem zabaw dla Klubu Malucha
  - instalacje elektryczne na parterze, instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.04.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 596.022,58 zł
7. Wartość przetargu – 535.487,58 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 208.055,18 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 99.391,48 zł
  - inne źródła – 108.663,70 zł (*Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **208.055,18 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **596.022,58 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **208.055,18 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **34,91 %**
13. Procent wykonania (9:8) – **100,00 %**

**XI. Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka – opracowanie dokumentacji projektowej**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Poborszów, Mechnica, Kamionka**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji technicznej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *10.12.2020 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.01.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *274.750,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – *20.000,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *20.000,00 zł*
  - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **20.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **274.750,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **20.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **7,28 %**
13. Procent wykonania (9:8) – **100,00 %**

**XLI. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – tereny inwestycyjne w Pociękarbiu**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Pociękarb**
3. Zakres rzeczowy zadania –  
- *przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej PE Ø63 dł. 528,5 mb wraz z przepompownią przydomową,*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.03.2021 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *103.699,38 zł*
7. Wartość przetargu – *98.400,00 zł (zapytanie cenowe)*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – *103.699,38 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *103.699,38 zł*
  - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **103.400,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **103.699,38 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **103.400,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,71 %**

**XLII. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania –

**Zlewnia Ps2:**

*Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC kl. SN8 Ø200x5,9mm L = 505,0m*

*Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC kl. SN8 Ø 160x4,7mm szt.=13 L = 69,0m*

*Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 SDR17 Ø 63x3,8mm L = 9,0 m*

*Sieciowa przepompownia ścieków Ps2 Ø1200 szt. – 1*

**Zlewnia Ps3:**

*Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC kl. SN8 Ø200x5,9mm L = 421,5m*

*Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC kl. SN8 Ø 160x4,7mm szt.=7 L = 47,5m*

*Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 SDR17 Ø 63x3,8mm L = 6,5 m*

*Sieciowa przepompownia ścieków Ps3 Ø1200 szt. – 1*

**Zlewnia Ps4:**

*Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC kl. SN8 Ø200x5,9mm L = 372,5m*

*Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC kl. SN8 Ø 160x4,7mm szt.=12 L = 86,5m*

*Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 SDR17 Ø 63x3,8mm L = 7,0 m*

*Sieciowa przepompownia ścieków Ps4 Ø1200 szt. – 1*

**Zlewnia Ps5:**

*Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC kl. SN8 Ø200x5,9mm L = 1117,5m*

*Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC kl. SN8 Ø 160x4,7mm szt.=27 L = 137,5m*

*Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 SDR17 Ø 63x3,8mm L = 398,5 m*

*Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 RC SDR17 Ø 63x5,8mm L = 10,5 m*

*Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 SDR17 Ø 110x6,6mm L = 4,0 m*

*Przyłącza kanalizacyjne tłoczne z rur PEHD 100 SDR17 Ø 63x3,8mm szt.=3 L =69,5m*

Przydomowa przepompownia ścieków Ø800 (Pp12, Pp13, Pp14) szt. – 3

Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 SDR17 Ø 90x5,4mm L = 10,0 m

Stępcowa przepompownia ścieków Ps5 Ø1200 szt. – 1

Przyłacza kanalizacyjne tłoczne z rur PEHD 100 RC SDR17 Ø 63x3,8mm szt.=1 L =77,5m

Przyłacza kanalizacyjne tłoczne z rur PEHD 100 RC SDR17 Ø 110x10,0mm szt.=1 L =4,0m

Przydomowa przepompownia ścieków Ø800 (Pp15) szt. – 1

**Przyłacza tłoczne (3 szt.):**

Przyłacza kanalizacyjne tłoczne z rur PEHD 100 RC SDR17 Ø 63x3,8mm szt.=3 L =44,0m

Przydomowa przepompownia ścieków Ø800 (Pp1, Pp2, Pp3) szt. – 3

**Przyłacze grawitacyjne S1-istn.-S7:**

Przyłacze kanalizacyjne z rur PVC kl. SN8 Ø200x5,9mm szt.=1 L =109,5m

Zasilanie energetyczne dla potrzeb przepompowni Ps2 ÷ Ps5 oraz przepompowni przydomowych Pp1 ÷ Pp3, Pp12 ÷ Pp15.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.05.2021 r.

5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2022 r.

6. Wartość kosztorysowa – 2.850.000,00 zł

7. Wartość przetargu – 2.785.950,00 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 2.706,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 2.706,00 zł

- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 2.706,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 2.850.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 2.706,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 0,09 %

13. Procent wykonania (9:8) – 100,00 %

**XLIII. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

2. Lokalizacja – teren gminy Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania – *wymiana systemów grzewczych na ekologiczne dla mieszkańców gminy*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2021 r.

6. Wartość kosztorysowa – 180.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 180.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 180.000,00 zł

- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 170.000,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 180.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 170.000,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 94,44 %

**XLIV. Budowa oświetlenia ul. Tęczowej w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**

3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.

5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2021 r.

6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 25.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 25.000,00 zł

- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 4.920,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 25.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 4.920,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 19,68 %



#### **XLV. Oświetlenie ul. Głównej w Bytkowie**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Bytków**
3. Zakres rzeczowy zadania – *budowa linii kablowej 0,4 kV typu NA2XY-J 4x35mm<sup>2</sup> o długości w trasie 143mb (całkowita dł. 170mb) wraz z posadowieniem czterech słupów wraz z opravami WSL870*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *06.12.2021 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *38.021,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – *38.021,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *29.466,62 zł*
  - inne źródła – *8.554,38 zł (fundusz sołecki Bytków)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **38.020,87 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **38.021,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **38.020,87 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

#### **XLVI. Dokumentacja projektowa oświetlenia sołectwa Mechnica**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *20.12.2021 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *12.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – *12.000,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *0,00 zł*
  - inne źródła – *12.000,00 zł (fundusz sołecki Mechnica)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **12.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

#### **XLVII. Projekt oświetlenia na terenie sołectwa Większyce**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *20.12.2021 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *11.070,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – *11.070,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *0,00 zł*
  - inne źródła – *11.070,00 zł (fundusz sołecki Większyce)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **11.070,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **11.070,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **11.070,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

#### **XLVIII. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - wymiana dachu nad salą widowiskową,
  - remont parteru, sanitariatów parteru, sali na I piętrze, pomieszczeń kuchennych na I piętrze,
  - budowa windy


8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 83.500,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 53.500,00 zł
  - inne źródła – 30.000,00 zł (fundusz sołecki Pokrzywnica)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 83.500,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 83.500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 83.500,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

### **LII. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – *Obiekty sportowe*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - roboty związane z budową płyty boiska;
  - roboty towarzyszące;
  - roboty związane z budową chodników;
  - budowa ogrodzenia;
  - wyposażenie obiektu.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 900.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 819 089,10 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 900.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 609.200,00 zł
  - inne źródła – 290.800,00 zł (fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 899.955,60 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 900.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 899.955,60 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

### **LIII. Wykonanie systemu nawadniania i oświetlenia boiska piłkarskiego w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – *obiekty sportowe*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *wykonanie nawadniania i oświetlenia boiska*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.05.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.10.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 40.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2021 r. – 40.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 40.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 40.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 40.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 40.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

  
 VOJT GOSY  
 Racibórz  
 mgr Tomasz Lisowski

**Ogółem środki na wydatki majątkowe wynoszą 7.870.007,16 zł  
z tego do 31.12.2021r. wykonano 98,79% planu tj. 7.774.743,96 zł**