

## Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś za 2019 rok (cały rok)

### **I. Przebudowa przyłącza wodociągowego w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 1010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Przyłącze wody z rur PE Ø90 – 1 kpl.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 17.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 22.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 22.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 22.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **20.295,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **22.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **20.295,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **92,25%**

### **II. Zakup zbiorników retencyjnych**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 1010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej z PEHD o poj. 50m<sup>3</sup> – 2 szt.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 05.08.2019
6. Wartość kosztorysowa – 123.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 123.000,00 zł (*zapytanie cenowe*)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 123.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 123.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **123.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **123 000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **123.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

### **III. Budowa ul. Pogodnej w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 - *Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - długość drogi – 88,00 mb,
  - obrzeżenie jezdni z kostki kamiennej 19/21cm – 37,00 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia jezdni z kruszywa kamiennego – 511,52 m<sup>2</sup>,
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 08.05.2019
6. Wartość kosztorysowa – 20.300,00 zł
7. Wartość przetargu – 19.535,80 zł (*zapytanie cenowe*)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 20.300,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 20.300,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **20.273,80 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.300,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **20.273,80 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,87%**.

#### **IV. Przebudowa drogi gminnej nr 1076900 - tereny inwestycyjne w Pociękarbiu - Bytków**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Pociękarb**
3. Zakres rzeczowy zadania –  
*Przedmiotem jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych, usług i dostaw w celu przebudowy drogi gminnej nr 1076900 w Pociękarbiu – Bytków: wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepust rurowy Ø600 o dł. 22mb, przepust rurowy Ø1000 - dł. 14,5mb, podbudowa z kruszywa łamanego – 15034,70 m<sup>2</sup>, jezdnia z masy asfaltobetonowej – 13689,98 m<sup>2</sup>, pobocza utwardzone kruszywem kamiennym – 3842,00 m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe i poręczce energochłonne.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.04.2018
5. Termin zakończenia zadania – 25.10.2019
6. Wartość kosztorysowa – 3.105.960,00 zł
7. Wartość przetargu – 75.030,00 zł (dokumentacja); 2.880.990,60 zł (roboty budowlane)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 3.105.960,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 575.710,77 zł
  - inne źródła – 2.530.249,23 zł – RPO WO
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **3.068.315,95 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **3.105.960,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.068.315,95 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,79%**

#### **V. Budowa ul. Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 - Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – budowa drogi na działce nr 943 i 946/19:
  - kanalizacja deszczowa (odcinek od SD4 do KDWi1) – 75,5 m,
  - długość ulicy – 142,41,00 m,
  - powierzchnia podbudowy z kruszywa – 775,80 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem – 341,20 m<sup>2</sup>,
  - ściek z kostki kamiennej 10/11 – 44,20 m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 10.07.2019
6. Wartość kosztorysowa – 162.958,00 zł
7. Wartość przetargu – 159 759,44 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 162.958,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 162.958,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **162.957,44 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **162.958,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **162.957,44 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**.

#### **VI. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Sportowej**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 02.10.2019
6. Wartość kosztorysowa – 14.714,04 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 14.714,04 zł w tym:

- z budżetu gminy – 0,00 zł
  - inne źródła – 14.714,04 zł (fundusz sołecki Radziejów)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **14.698,50 zł**
  10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **14.714,04 zł**
  11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.698,50 zł**
  12. Procent wykonania (11:10) – **99,89%**

## **VII. Przebudowa ul. Lipowej w Naczysławkach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Naczysławki**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - długość ulicy - 338,00 m,
  - powierzchnia jezdni bitumicznej - 1245,45 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym - 323,00 m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 26.08.2019
6. Wartość kosztorysowa – 111.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 108.508,85 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 111.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 111.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **110.968,85 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **111.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **110.968,85 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,97%**

## **VIII. Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Raciborskiej w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 12.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 12.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **11.992,50 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **11.992,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,94%**

## **IX. Przebudowa ul. Nowy Dwór w Radziejowie**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - długość ulicy - 519,00 m,
  - powierzchnia jezdni bitumicznej - 1871,40 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia chodnika z kostki betonowej 20x10x6cm - 218,75 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia wjazdów z kostki betonowej 20x10x8cm - 120,50 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym - 406,75 m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 26.08.2019
6. Wartość kosztorysowa – 218.898,00 zł

7. Wartość przetargu – 198.273,56 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 218.898,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 218.898,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 218.206,94 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 218.898,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 218.206,94 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,68%

#### **X. Budowa odcinka ul. Wrzosowej w Większycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - ściek uliczny z kostki kamiennej – 69,1 m,
  - powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa dolna) – 241,563 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa górna) – 241,563 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia poboczy - 69,1 m<sup>2</sup>,
  - regulacja pionowa studzienek.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 19.07.2019
6. Wartość kosztorysowa – 50.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 41.643,90 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 50.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 50.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 47.435,85 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 50.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 47.435,85 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 94,87%

#### **XI. Przebudowa ul. Lipowej w Większycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - długość drogi – 329,00 m,
  - powierzchnia jezdni bitumicznej – 1720,47 m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.09.2019
5. Termin zakończenia zadania – 30.04.2020
6. Wartość kosztorysowa – 200.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 151 248,34 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 200.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 100.000,00 zł
  - inne źródła – 100.000,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 20.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

#### **XII. Budowa drogi dojazdowej do działki nr 1151/4 w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - długość drogi - 80,00 m,
  - powierzchnia jezdni z kostki betonowej - 263,20 m<sup>2</sup>,

- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym - 67,30 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia płyt ażurowych - 21,20 m<sup>2</sup>.
- 4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019
- 5. Termin zakończenia zadania – 12.08.2019
- 6. Wartość kosztorysowa – 65.910,00 zł
- 7. Wartość przetargu – 59.556,59 zł (zapytanie cenowe)
- 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 65.910,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 65.910,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. – 65.647,98 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 65.910,00 zł
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 65.647,98 zł
- 12. Procent wykonania (11:10) – 99,60%

### **XIII. Budowa ul. Teczowej w Większycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - długość drogi – 300,00 mb,
  - powierzchnia jezdni z kruszywa kamiennego – 1380,00 m<sup>2</sup>,
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 08.05.2019
6. Wartość kosztorysowa – 74.132,00 zł
7. Wartość przetargu – 72.330,43 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 74.132,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 74.132,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 74.052,43 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 74.132,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 74.052,43 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,89%.

### **XIV. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łęczcach – od drogi krajowej nr 38 do ul. Kozielskiej**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Łęczce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łęczcach tj.:*
    - długość drogi – 968,50 m,
    - powierzchnia jezdni bitumicznej – 3520,62 m<sup>2</sup>,
    - powierzchnia poboczy ziemnych – 968,50 m<sup>2</sup>.
  - Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 38 na drogę dojazdową do gruntów rolnych:*
    - długość zjazdu 9 m,
    - powierzchnia z kostki kamiennej 19/21 – 42,25 m<sup>2</sup>,
    - powierzchnia poboczy 11,5 m<sup>2</sup>,
    - przepust rurowy Ø600 – 11mb.
  - Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kozielskiej położonej na dz. nr 578 w Łęczcach:*
    - długość drogi – 60m,
    - powierzchnia jezdni bitumicznej – 229,75 m<sup>2</sup>,
    - powierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego – 24,0 m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 18.09.2019
6. Wartość kosztorysowa – 604.781,00 zł
7. Wartość przetargu – 494.827,52 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 604.781,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 362.531,00 zł
- inne źródła – 242.250,00 zł – Budżet Państwa

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **513.483,51 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **604.781,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **513.483,51 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **84,90%**.

#### **XV. Drogi wewnętrzne osiedlowe – ul. Przyjaciół w Mechnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - długość drogi – 85 m,
  - powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa dolna) – 338 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa górna) – 321,1 m<sup>2</sup>,
  - humusowanie skarp z obsianiem – 134,58 m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 08.08.2019
6. Wartość kosztorysowa – 25.300,00 zł
7. Wartość przetargu – 24.178,07 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 25.300,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 25.300,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **25.289,01 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.300,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **25.289,01 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,96%**.

#### **XVI. Budowa drogi wewnętrznej w Więszycach, ul. Pawłowska - opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 10.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **9.840,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **10.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.840,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,40%**

#### **XVII. Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Więszyce, Reńska Wieś, Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz realizacja robót budowlanych, usług i dostaw w celu budowy ścieżek pieszo-rowerowych na zamkniętej linii kolejowej.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.08.2016
5. Termin zakończenia zadania – 30.09.2020
6. Wartość kosztorysowa – 500 000,00 zł
7. Wartość przetargu – 214.389,00 zł (dokumentacja); 6 969 007,00 zł (roboty budowlane)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 500.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 121.500,00 zł

- inne źródła – 378.500,00 zł – RPO WO

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **214.591,23 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **500.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **214.591,23 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **42,92%**

### **XVIII. Termoizolacja budynku - Łężce**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Łężce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *termoizolacja budynku OSP*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *6.600,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *6.600,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *0,00 zł*
  - inne źródła – *6.600,00 zł (fundusz sołecki Łężce)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **6.600,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **6.600,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.600,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

### **XIX. Dotacja celowa**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*
2. Lokalizacja –
3. Zakres rzeczowy zadania – *zakup motopompy*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.09.2019*
5. Termin zakończenia zadania –
6. Wartość kosztorysowa – *21.500,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *21.500,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *21.500,00 zł*
  - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **21.344,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **21.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **21.344,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,27%**

### **XX. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - *docieplenie styropianem elewacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej,*
  - *docieplenie dachu zaplecza sali gimnastycznej styropapą,*
  - *wymiana części konstrukcji drewnianej dachu budynku szkolnego wraz z pokryciem,*
  - *docieplenie wełną mineralną stropu poddasza w budynku szkolnym,*
  - *wymiana obróbek blacharskich dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji C.O.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.08.2016*
5. Termin zakończenia zadania – *02.08.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *923.969,31 zł*
7. Wartość przetargu – *888.997,19 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *923.969,31 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *580.552,73 zł*
  - inne źródła – *342.370,46 zł – RPO WO*

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **923.969,31 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **934.620,36 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **934.620,36 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

#### **XXI. Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *przebudowa budynku szkolnego nr 2 (bez sali gimnastycznej i zaplecza):*
  - *roboty remontowo-budowlane i wykończeniowe,*
  - *wymiana stolarki drzwiowej,*
  - *roboty na poddaszu,*
  - *schody zewnętrzne,*
  - *wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – **30.01.2019**
5. Termin zakończenia zadania – **12.11.2019**
6. Wartość kosztorysowa – **952.953,88 zł**
7. Wartość przetargu – **782.953,14 zł**
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – **952.953,88 zł** w tym:
  - *z budżetu gminy – 952.953,88 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **952.759,33 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **952.953,88 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **952.759,33 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,98%**

#### **XXII. Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – *wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – **30.01.2019**
5. Termin zakończenia zadania – **31.12.2019**
6. Wartość kosztorysowa – **166.000,00 zł**
7. Wartość przetargu – ----- **zł**
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – **166.000,00 zł** w tym:
  - *z budżetu gminy – 166.000,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **165.913,80 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **166.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **165.913,80 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,95%**

#### **XXIII. Opracowanie projektu budowy przedszkola w Mechnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 – *Przedszkola*
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola*
4. Termin rozpoczęcia zadania – **01.01.2019**
5. Termin zakończenia zadania – **31.12.2019**
6. Wartość kosztorysowa – **50.000,00 zł**
7. Wartość przetargu – ----- **zł**
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – **50.000,00 zł** w tym:
  - *z budżetu gminy – 50.000,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **0,00 zł**



10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **50.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00%**

#### **XXIV. Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *80104 – Przedszkola*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty adaptacyjne*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *20.12.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *300.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *45.756,00 zł (zapytanie cenowe - projekt)*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *300.000,00 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 300.000,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **49 077,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **300.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **49 077,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **16,36%**

#### **XXV. Budowa nowego w pełni atestowanego placu zabaw dla dzieci w wielu**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *80104 – Przedszkola*
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.09.2019*
5. Termin zakończenia zadania –
6. Wartość kosztorysowa – *17 000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *17.000,00 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 17.000,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **17 000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **17.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **17 000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

#### **XXVI. Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka – projekt**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Poborszów, Mechnica i Kamionka**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie koncepcji, map do celów projektowych, dokumentacji technicznej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *02.09.2016*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2020*
6. Wartość kosztorysowa – *234.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *234.000,00 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *74.960,00 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 74.960,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **0,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **74.960,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00%**

#### **XXVII. Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Radziejowie**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania: - *opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych*,
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *02.10.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *150.00,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *150.000,00 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 150.000,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – ***148.833,94 zł***
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***150.000,00 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***148.833,94 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***99,22%***

**XXVIII. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Większycach ul. Pawłowska – opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych*,
4. Termin rozpoczęcia zadania – *27.03.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *10.12.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *15.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *15.000,00 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 15.000,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – ***6.109,41 zł***
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***15.000,00 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***6.109,41 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***40,73%***

**XXIX. Zakup gruntu**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - *zakup działki nr 447/8 o pow. 0,0036 ha, k.m.5 pod przepompownię ścieków przy ul. Głogowskiej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.09.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *31.10.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *3.500,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *3.500,00 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 3.500,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – ***3.166,60 zł***
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***3.500,00 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***3.166,60 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***90,47%***

**XXX. Projekt przejścia i oświetlenia ul. Głogowska 46**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *29.11.2019*

6. Wartość kosztorysowa – 5.535,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 5.535,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 0,00 zł
  - inne źródła – 5.535,00 zł – f. sołecki Większyce
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 5.535,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 5.535,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 5.535,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00%

### **XXXI. Projekt i wykonanie oświetlenia chodnika obok kościoła - Gieraltowice**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Gieraltowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019
5. Termin zakończenia zadania – 03.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 16.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 16.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 10.500,00 zł
  - inne źródła – 5.500,00 zł – f. sołecki Gieraltowice
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 15.993,94 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 16.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 15.993,94 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,96%

### **XXXII. Projekt i wykonanie przejścia i oświetlenia ul. Kozielska w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji i roboty budowlane*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 17.12.2019
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 30.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 27.678,94 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 30.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 27.678,94 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 92,26%

### **XXXIII. Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019
5. Termin zakończenia zadania – 20.09.2019
6. Wartość kosztorysowa – 14.400,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 14.400,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 14.400,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 14.145,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **14.400,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.145,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,23%**

#### **XXXIV. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Kasztanowej w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – **27.03.2019**
5. Termin zakończenia zadania – **20.09.2019**
6. Wartość kosztorysowa – **8.000,00 zł**
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – **8.000,00 zł** w tym:
  - z budżetu gminy – **8.000,00 zł**
  - inne źródła – **0,00 zł**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **7.995,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7.995,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,94%**

#### **XXXV. Dobudowa oświetlenia ul. Stroma - Kolejowa w Reńskiej Wsi – opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – **27.03.2019**
5. Termin zakończenia zadania – **20.09.2019**
6. Wartość kosztorysowa – **4.500,00 zł**
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – **4.500,00 zł** w tym:
  - z budżetu gminy – **4.500,00 zł**
  - inne źródła – **0,00 zł**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **4.305,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **4.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.305,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **95,67%**

#### **XXXVI. Remont Gminnego Ośrodka Kultury**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - wymiana dachu nad salą widowiskową,
  - remont parteru, sanitariatów parteru, sali na I piętrze, pomieszczeń kuchennych na I piętrze,
  - zaprojektowanie i budowa windy
4. Termin rozpoczęcia zadania – **01.01.2019**
5. Termin zakończenia zadania – **31.12.2019**
6. Wartość kosztorysowa – **200.000,00 zł**
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – **200.000,00 zł** w tym:
  - z budżetu gminy – **200.000,00 zł**
  - inne źródła – **0,00 zł**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **12.618,45 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **200.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.618,45 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **6,31%**

### **XXXVII. Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej - Poborszów**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Poborszów**
3. Zakres rzeczowy zadania – *wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *22.179,77 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *22.179,77 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 4.000,00 zł*
  - *inne źródła – 18.179,77 zł – f. sołecki Poborszów*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **22.175,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **22.179,77 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **22.175,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,98%**

### **XXXVIII. Wykonanie 3 otwartych stref aktywności – Reńska Wieś, Długomilowice, Pokrzywnica**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś, Długomilowice, Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – *urządzenia placu zabaw, urządzenia fitness, nawierzchnie, ogrodzenie*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *27.03.2019*
5. Termin zakończenia zadania – *15.10.2019*
6. Wartość kosztorysowa – *400.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *393 637,63 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – *400.000,00 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 250.000,00 zł*
  - *inne źródła – 150.000,00 zł – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – **399.215,43 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **400.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **399.215,43 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,80%**

**Jednostki oświatowe w 2019 roku zrealizowały nw. inwestycje:**

**Ogółem środki na wydatki majątkowe wynoszą 8.703.051,00 zł  
z tego do 31.12.2019r. wykonano 86,24% planu tj. 7.505.184,14 zł.**